



ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๘ มาตรา ๕๘/๘ วรรค ๕ ซึ่งกำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การปกครองส่วนตำบลตะกุกเหนือ จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอเวียงาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

อ.น.พ.

(นายอนิรุทธิ์ หนูแบน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรอนัน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหนึง			✓		๔๘๔,๘๐๐	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อถนน ทางหลวง หมายเลข ๔๒๖๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสหกรณ์			✓		๓๒๕,๕๐๐	-
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ ถังแชมเปญ หมู่ที่ ๔ บ้านสหกรณ์			✓		๘๖๘,๘๐๐	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารี หมู่ที่ ๖ บ้านเขมา			✓		๔๘๔,๔๐๐	-
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ ถังแชมเปญ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองไผ่			✓		๗๔๘,๘๐๐	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาคร หมู่ที่ ๙ บ้านบางเกาะ			✓		๓๕๘,๐๐๐	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพลินใจ หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องอินทนิล			✓		๔๙๖,๑๐๐	-
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหุบสำราญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทพนิมิตร	✓			๖๐ วัน	๔๙๖,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกาะพริ้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสะพาน			✓		๔๘๔,๔๐๐	-
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยนครชุม หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมุย	✓			๖๐ วัน	๔๒๕,๔๐๐	๔๑๕,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหอย หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังลาน			✓		๔๘๔,๘๐๐	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางจำ			✓		๔๙๔,๙๐๐	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ซอยบางไต้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านบางไต้			✓		๓๗๒,๙๐๐	-
	รวม ๑๓ โครงการ	๒	-	๑๑		๖,๕๑๔,๘๐๐	๙๐๐,๐๐๐

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุก			✓		๔๙๓,๐๐๐	-
	รวม ๑ โครงการ	-	-	๑	-	๔๙๓,๐๐๐	-

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยสะพาน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวาย			✓		๔๗๔,๙๐๐	-
๒	โครงการขุดคลองห้วยต้นเหียง หมู่ที่ ๑๗ บ้านหน้าเขา			✓		๒๐๙,๐๐๐	-
	รวม ๒ โครงการ	-	-	๒	-	๖๘๓,๙๐๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			✓		๒๐,๐๐๐	-
๒	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการแก่เด็กปฐมวัย	✓			๑ วัน	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๗๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		✓		๓๖๕ วัน	๒,๐๓๓,๘๘๕	๕๖๖,๒๘๐
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)			✓		๒,๔๓๕,๕๒๐	-
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.		✓		๓๖๕ วัน	๔,๖๖๙,๘๐๐	๒,๔๘๒,๖๐๐
รวม ๕ โครงการ		๑	๒	๒		๘,๖๖๓,๕๔๐	๓,๐๖๖,๓๕๘

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทบต.ตะกุกเหนือ			✓		๒๐๐,๐๐๐	-
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓		๕๐,๐๐๐	-
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด/อื่นๆ			✓		๔๐,๐๐๐	-
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	✓			๑ วัน	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๖,๒๓๐
๕	อุดหนุนวัดวิภาวดีวนาราม			✓		๓๐,๐๐๐	-
๖	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้			✓		๒๐,๐๐๐	-
รวม ๖ โครงการ		๑	-	๕		๔๙๐,๐๐๐	๑๑๖,๒๓๐

๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน (ไม่มี)

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		๓๖๕ วัน	๑๑,๕๑๕,๒๐๐	๕,๗๑๒,๐๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ		✓		๓๖๕ วัน	๒,๑๑๒,๐๐๐	๙๐๘,๕๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		๓๖๕ วัน	๕๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะกุกเหนือ			✓		๒๓๐,๐๐๐	-
	รวม ๔ โครงการ	-	๓	๑		๑๓,๙๑๑,๒๐๐	๖,๖๔๔,๕๐๐

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ			✓		๓๐,๐๐๐	-
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี			✓		๑๖๐,๐๐๐	-
๓	โครงการลดอัตราคลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์			✓		๓๐,๐๐๐	-
	รวม ๓ โครงการ	-	-	๓		๒๒๐,๐๐๐	-

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ			✓		๕๐,๐๐๐	-
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			✓		๗๐,๐๐๐	-
๓	โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓		๒๐,๐๐๐	-
๔	โครงการป้องกัน แก้ไข และติดตามปัญหายาเสพติด			✓		๓๐,๐๐๐	-
๕	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะกุกเหนือ			✓		๒๐,๐๐๐	-
	รวม ๕ โครงการ	-	-	๕		๑๙๐,๐๐๐	-

๒.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ไม่มี)

๒.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการทเลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขี้ยวเฟื่อง			✓		๔๒๗,๕๐๐	-
๒	โครงการถมดินลานอเนกประสงค์ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขี้ยวขวัญ			✓		๗๗๒,๐๐๐	-
	รวม ๒ โครงการ	-	-	๒		๑,๑๙๙,๕๐๐	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	✓			๑ วัน	๕๐,๐๐๐	๒๙,๑๔๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		✓		๓๖๕ วัน	๕๐๐,๐๐๐	๔๘,๓๔๘
	รวม ๒ โครงการ	๑	๑	-		๕๕๐,๐๐๐	๗๗,๔๙๖

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไม่มี)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			✓		๕๐,๐๐๐	-
	รวม ๑ โครงการ	-	-	๑		๕๐,๐๐๐	-

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการอบรมให้ความรู้บริหารจัดการขยะในชุมชน			✓		๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม			✓		๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ			✓		๓๐,๐๐๐	-
	รวม ๓ โครงการ	-	-	๓		๘๐,๐๐๐	-

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ในงานทรัพยากรท้องถิ่น			✓		๓๐,๐๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	-	-	๑		๓๐,๐๐๐	-

๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไม่มี)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์		✓		๓๖๕ วัน	๕๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๐
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์			✓	๑ วัน	๒๐,๐๐๐	-
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน			✓	๓ วัน	๑๐๐,๐๐๐	-
๔	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต			✓	๑ วัน	๓๐,๐๐๐	-
๕	โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ อบต.			✓	๑ วัน	๒๐,๐๐๐	-
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร			✓	๑ วัน	๒๐,๐๐๐	-
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม			✓	๑ วัน	๓๐,๐๐๐	-
๘	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	✓			๖๐ วัน	๘๐๐,๐๐๐	๗๙๓,๖๕๕
๙	โครงการพัฒนาจัดเก็บรายได้			✓	๑ วัน	๒๐,๐๐๐	-
	รวม ๙ โครงการ	๑	๑	๗		๑,๐๙๐,๐๐๐	๘๑๖,๑๕๕

