



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตาม เป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้ และนำไปสู่การตัดสินใจหรือพิจารณาต่อไป

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) และ ๓๐(๕) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่าสามสิบวันและต้องดังกล่าว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีรพล ขวัญพิชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	๔
การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗
แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒
ภาพรวม	
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๓
ภาคผนวก	
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

วิสัยทัศน์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา นำพาชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


เป้าประสงค์

๑. ระบบสาธารณสุขปลอดภัยและสาธารณสุขการเพียงพอและทั่วถึง
๒. ต้นทุนการผลิตลดลง สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๓. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. ผู้นำชุมชน ประชาชนมีความรู้และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๗. ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดำเนินกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ไม่เปิดเผยรายชื่อในสื่อบริการขึ้นแต่แจ้งรายงานผลและเสนอความบังเห็นดังกล่าวต่อเปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

๑. นายชัยนาถ จันทร์ประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๒. นายวิจิต หนูสังข์	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๓. นายสมมาตร ศึกดา	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๔. นางกัลญา รัตน์วัน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายสนธยา ระบำดี	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. พัฒนาการอำเภอวิภาวดี	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคลองใส	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
๑๐. นายปรีชา พุดคำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายประยุทธ ธรรมวิโรจน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) การติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นการติดตามโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ รวมทั้งงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง

(๒) การสรุปจำนวนโครงการที่วางแผนไว้มาสู่การปฏิบัติจริง เป็นการประเมินที่ทำให้ทราบถึงความสามารถในการดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถนำแผนที่วางไว้ไปดำเนินการจริงได้มากน้อยเพียงใด

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ด้านเศรษฐกิจ	๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒. แผนงานเกษตรและชุมชน	๑. กองช่าง	๖๔	๑๘,๑๔๕,๔๙๗,๔๖
	๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม				
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑. ด้านเศรษฐกิจ	๑. แผนงานการเกษตร ๒. แผนงานการศึกษา ๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ๔. แผนงานเกษตรและชุมชน ๕. แผนงานงบกลาง ๖. แผนงานสาธารณสุข ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ๘. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง	๑๕	๑๕,๗๖๘,๒๗๖,๑๒
	๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม				
	๓. ด้านการค้าเป็นงานอื่น				
	๓. ด้านการจัดระเบียบสังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย				
	๑. ด้านบริหารทั่วไป				
	๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม				
	๑. ด้านการจัดระเบียบสังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย				
๑. สำนักปลัด	๑	๔๒,๒๔๐,๐๐			

ยุทธศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	ดำเนินการจริง	
				จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. ด้านบริการชุมชนและสังคม ๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ ๒. แผนงานเกษตรและชุมชน ๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง	๒	๒๙๒,๖๔๖
				๑	
๕. ด้านการพัฒนาการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑. ด้านบริหารทั่วไป ๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง	๑	๙,๑๒๕
รวมทั้งหมด				๘๓	๓๔,๒๖๗,๗๘๔.๕๘

๒. การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะกุกเหนือ โดยจะทำการประเมินผลและรายงานหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

๒. รายงานผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปี 1 พ.ศ. 2561		ปี 2 พ.ศ. 2562		ปี 3 พ.ศ. 2563		ปี 4 พ.ศ. 2564		ปี 5 พ.ศ. 2565		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ(บาท)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	1,359,000	54	161,065,400	102	180,529,100	431	412,082,400	393	366,174,500	981	1,121,210,400
2. ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	-	-	34	20,477,100	52	27,444,000	73	54,903,000	73	54,630,000	232	157,454,100
3. ด้านการจัดระเบียบ สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	-	-	3	200,000	8	570,000	11	33,250,000	11	33,220,000	33	67,240,000
4. ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	4	846,000	10	30,722,000	13	32,922,000	12	2,302,000	39	66,792,000
5. ด้านการพัฒนาการ บริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	-	-	11	1,635,000	18	4,365,000	17	2,934,000	16	3,450,000	62	12,384,000
รวม	1	1,359,000	106	184,223,500	190	243,630,100	545	536,091,400	505	459,776,500	1,347	1,425,080,500

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.๑ สรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		โครงการที่ตั้งงบประมาณ (งบประมาณตามข้อบัญญัติ, งบประมาณเงินสะสม, งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบอื่นๆ เทียบกับโครงการตามแผน				โครงการที่ดำเนินการ เสร็จ (เทียบกับ โครงการที่ตั้งงบ)		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ(เทียบกับ โครงการที่ตั้งงบ)		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ (เทียบกับ โครงการที่ตั้งงบ)		โครงการที่ยกเลิก เทียบกับ โครงการที่ตั้งงบ)		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	431	366,174,500	66	15.31	5,196,500	64	96.97	2	3.03	0	0	0	0	0	0
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	73	54,630,000	26	35.62	18,634,419	15	57.69	0	0	9	34.62	2	7.69		
3. ด้านการจัดระเบียบสังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย	11	33,220,000	4	36.36	290,000	1	25	0	0	3	75.00	0	0		
4. ด้านการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	13	2,302,000	6	46.15	999,000	2	50	1	16.67	3	50	0	0		
5. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	17	3,450,000	8	47.06	410,000	1	12.5	0	0	5	65.50	2	25		
รวม	545	459,776,500	110	20.18	25,529,919	83	75.45	3	2.73	20	18.18	4	3.64		

๔.๒ สรุปค่าครูภัณฑ์

แผนงาน	จำนวนครูภัณฑ์ ที่ตั้งงบประมาณ ปี 64		ครูภัณฑ์ที่ดำเนินการ เสร็จ		ครูภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ครูภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ครูภัณฑ์ที่ยกเลิก	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	195,800	6	40	0	0	0	0	0	0
2. แผนงานคณะและชุมชน	3	73,800	3	20	0	0	0	0	0	0
3. แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. แผนงานสาธารณสุข	2	5,000	2	13.33	0	0	0	0	0	0
5. แผนงานการศึกษา	4	46,800	4	26.67	0	0	0	0	0	0
6. แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	15	321,400	15	100	0	0	0	0	0	0

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕.๑ การเบิกจ่ายโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด	ร้อยละ (งบประมาณที่เบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณที่ตั้ง)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (เทียบกับงบที่เบิกจ่ายทั้งหมด)					
					งบข้อบัญญัติ		เงินสะสม		งบอื่น	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	66	19,788,700	18,155,497.46	91.75	4,606,797.46	25.37	13,548,700	74.63	0	0
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	26	18,634,419	15,768,276.12	84.62	15,768,276.12	100	0	0	0	0
3. ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	290,000	42,240	14.57	42,240	100	0	0	0	0
4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	999,000	292,646	29.29	292,646	100	0	0	0	0
5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8	410,000	9,125	2.23	9,125	100	0	0	0	0
รวม	110	40,122,119	34,267,784.58	85.41	20,719,084.58	60.46	13,548,700	39.54	0	0

๕.๒ การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด	ร้อยละ (งบประมาณที่เบิกจ่ายเทียบกับที่ตั้ง)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (เทียบกับงบที่เบิกจ่ายทั้งหมด)					
					งบข้อบัญญัติ		เงินสะสม		งบอื่น	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	195,800	142,880	72.97	142,880	72.97	0	0	0	0
2. แผนงานคณะและชุมชน	3	73,800	57,380	77.75	57,380	77.75	0	0	0	0
3. แผนงานการริ่รศึกษาคความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. แผนงานสาธารณสุข	2	5,000	3,380	67.60	3,380	67.60	0	0	0	0
5. แผนงานการศึกษา	4	46,800	36,880	78.80	36,880	78.80	0	0	0	0
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	15	321,400	240,520	74.84	240,520	74.84	0	0	0	0

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ฯ

.....

.....

.....

.....

แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ข้อเท็จจริง

๑. ประชาชนทั่วไป และผู้ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ โดยการสุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบประเมินเพื่อสรุปผล จำนวน ๑๐๐ คน
๒. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การใช้ค่าร้อยละ
๓. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงค่าร้อยละ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความพึงพอใจ		พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑)	การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๘.๐๐	๖๒.๐๐	-
๒)	การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๖.๐๐	๗๒.๐๐	๒.๐๐
๓)	การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๙.๐๐	๗๖.๐๐	๕.๐๐
๔)	การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๒๗.๐๐	๖๙.๐๐	๔.๐๐
๕)	ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๐๐	๖๖.๐๐	๖.๐๐
๖)	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘.๐๐	๖๗.๐๐	๕.๐๐
๗)	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๓๐.๐๐	๖๓.๐๐	๗.๐๐
๘)	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๑.๐๐	๗๒.๐๐	๗.๐๐
๙)	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๒๗.๐๐	๖๕.๐๐	๘.๐๐

จากตาราง สรุปร้อยละความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- | | | | |
|---|--------------|---------------|-------|
| ๓ | ระดับพอใจมาก | คิดเป็นร้อยละ | ๒๗.๑๑ |
| ๒ | ระดับพอใจ | คิดเป็นร้อยละ | ๖๘.๐๐ |
| ๑ | ระดับไม่พอใจ | คิดเป็นร้อยละ | ๔.๘๙ |

สรุปผลการประเมิน

จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา (งบข้อบัญญัติ)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางลงลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเขี้ยวขวัญ	✓				326,000	325,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทับช้าง 1 หมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย	✓				492,000	490,800	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมดคัน หมู่ที่ 9 บ้านบางเกาะ	✓				492,000	490,500	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญศิริชัย หมู่ที่ 10 บ้านช่องอินทนิล	✓				455,000	454,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสื่อฮูก หมู่ที่ 11 บ้านเทพนิมิตร	✓				467,000	465,200	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกาะพร้าว หมู่ที่ 12 บ้านหัวสะพาน	✓				480,000	479,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองหอย หมู่ที่ 14 บ้านวังลาน	✓				253,000	252,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านบางจำ		✓			438,000	0 (กั้นเงิน) 438,000	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหน้าเขา - สุวรรณนิมิตร หมู่ที่ 17 บ้านหน้าเขา	✓				249,000	248,500	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมั่งคั่ง หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์	✓				373,000	372,000	กองช่าง
	รวม	9	1	0	0	4,025,000	3,577,000	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ซอยเขียวขวัญ หมู่ที่ 5 บ้านเขียวขวัญ	✓				383,000	382,200	กองช่าง
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	✓				400,000	260,500	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองไผ่	✓				96,600	96,597.46	กองช่าง
4	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านบางแจะ หมู่ที่ 1 บ้านท่าหนิง	✓				79,000	78,700	กองช่าง
5	โครงการขุดลอกสระ ซอยลำเลียง หมู่ที่ 6 บ้านเขมา	✓				66,000	65,600	กองช่าง
6	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านเขมา	✓				70,000	69,700	กองช่าง
7	โครงการขุดสระ ซอยโกะกะ (แยกขวา) หมู่ที่ 6 บ้านเขมา	✓				76,900	76,500	กองช่าง
	รวม	7	0	0	0	1,171,500	1,029,797.46	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการเกษตร (ไม่มี)

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	✓				1,062,630	785,602	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการแก่เด็กปฐมวัย	✓				30,000	5,718	สำนักปลัด
3	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. บ้านท่าหนึง หมู่ที่ ๑	✓				300,000	299,000	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย				✓	30,000	0	สำนักปลัด
5	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่				✓	30,000	0	สำนักปลัด
6	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				✓	120,000	0	สำนักปลัด
7	โครงการสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น				✓	25,000	0	สำนักปลัด
8	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลตะกุกเหนือ				✓	20,000	0	สำนักปลัด
9	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านคลองใส	✓				500,000	495,600	สำนักปลัด
10	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. บ้านคลองวาย	✓				200,000	195,900	สำนักปลัด
11	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.	✓				3,496,000	3,448,160	สำนักปลัด
12	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	✓				1,947,000	895,814.12 ก่อนนี้ 1,010,500.40	สำนักปลัด
	รวม	7	0	0	5	7,760,630	6,125,794.12	

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ตะกุกเหนือ			✓ (โควิด)		120,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/ จังหวัด/อื่นๆ			✓ (โควิด)		30,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				✓	40,000	0	สำนักปลัด
4	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	✓				150,000	79,450	สำนักปลัด
	รวม	1	0	2	1	340,000	79,450	

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน (ไม่มี)

๒.๕ แผนงานงบบกกลาง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	✓				1,410,400	1,410,400	สำนักปลัด
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	✓				44,000	44,000	สำนักปลัด
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓				8,960,400	8,589,900	สำนักปลัด
4	โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.ตะกุกเหนือ	✓				225,000	225,000	สำนักปลัด
	รวม	4	0	0	0	10,639,800	10,269,300	

๒.๖ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	✓				30,000	3,885	สำนักปลัด
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าฟ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	✓				120,000	66,189	สำนักปลัด
3	โครงการอุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข				✓	340,000	0	สำนักปลัด
	รวม	2	0	0	1	490,000	70,074	

๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการส่งเสริมความรู้ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	✓				30,000	9,260	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา อาชีพ				✓	50,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ				✓	70,000	0	สำนักปลัด
	รวม	1	0	0	2	150,000	9,260	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการป้องกัน แก๊ซ และ ติดตามปัญหา ยาเสพติด				✓	130,000	0	สำนักปลัด
	รวม	0	0	0	1	130,000	0	

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการส่งเสริมความรู้และ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ				✓	30,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล				✓	30,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบล ตะกุกเหนือ	✓				100,000	42,240	สำนักปลัด
	รวม	1	0	0	2	160,000	42,240	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล				✓	100,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์				✓	50,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกบางจำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางจำ		✓			499,000	0 (กันเงิน) 499,000	กองช่าง
	รวม	0	1	0	2	649,000	0	

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ	✓				300,000	284,300	กองช่าง
2	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน				✓	40,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	✓				10,000	8,346	กองช่าง
	รวม	2	0	0	1	350,000	292,646	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการ				✓	30,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาการจัดเก็บ รายได้ อบต. ตะกุกเหนือ	✓				20,000	9,125	กองคลัง
3	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติและเสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์				✓	30,000	0	สำนักปลัด
4	โครงการรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปีของ อบต.			✓ (โควิด)		70,000	0	สำนักปลัด
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น และแผนพัฒนาอื่นๆ				✓	30,000	0	สำนักปลัด
6	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ อบต.				✓	300,000	0	สำนักปลัด
7	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต				✓	20,000	0	สำนักปลัด
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม			✓ (โควิด)		100,000	0	สำนักปลัด
	รวม	1	0	2	5	600,000	9,125	

ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา (งบเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเพลินใจ หมู่ที่ 10 บ้านช่องอินทนิล	✓				202,000	201,700	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนหม่อน หมู่ที่ 1 บ้านท่าหนิง	✓				491,000	479,000	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองลอบ หมู่ที่ 2 บ้านเขี้ยวเฟื่อง	✓				498,000	497,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมคิด สะโรจน์ หมู่ที่ 2 บ้านเขี้ยวเฟื่อง	✓				499,000	498,500	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำรูปตัววี	✓				500,000	499,100	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 4,17,10 ต.ตะกุกเหนือ เชื่อมต่อ ต.ปากฉลุย	✓				500,000	499,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุวรรณนิมิตร หมู่ที่ 5 บ้านเขี้ยวขวัญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 17 บ้านหน้าเขา	✓				500,000	499,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่ที่ 6 บ้านเขมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านช่องอินทนิล	✓				499,000	498,000	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญผล หมู่ที่ 14 บ้านวังลาน	✓				481,000	480,500	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านนายสำเนียง กล่อมเมือง หมู่ที่ 3 บ้านตะกุก ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี	✓				478,000	477,000	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านช่องอินทนิล	✓				756,000	648,000	กองช่าง
12	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านเขี้ยวเฟือง - บ้านท่าหนูง	✓				659,000	564,000	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย บางเขียง หมู่ที่ 1 บ้านท่าหนูง	✓				157,000	156,700	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตลาดนัดเก่า หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์	✓				339,000	338,400	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยน้ำลาด หมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย	✓				200,000	199,500	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยทรัพย์ทวี หมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย	✓				80,000	79,700	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยป่าตูด หมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย	✓				150,000	149,700	กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยโตนยาว หมู่ที่ 8 บ้านคลองไส	✓				196,000	195,500	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 9 บ้านบางมะเาะ	✓				336,000	335,000	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยล้อมดาว หมู่ที่ 12 บ้านหัวสะพาน	✓				499,000	498,500	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแพรกคูลุ่ม หมู่ที่ 16 บ้านบางไต้	✓				491,000	490,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งอรุณ เชื่อมต่อ ขอยสุดสายธาร หมู่ที่ 17 บ้านหน้าเขา	✓				478,000	477,000	กองช่าง
	รวม	22	0	0	0	8,989,000	8,760,800	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
1	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหัวสะพาน	✓				202,700	201,800	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบท่อถึงเหล็ก แฉมแปง หมู่ที่ 10 บ้านช่องอินทนิล	✓				431,000	429,000	กองช่าง
3	โครงการขุดลอกคลองด้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่านหญิง	✓				99,000	98,400	กองช่าง
4	โครงการขุดลอกคลองคูนา หมู่ที่ 1 บ้านท่านหญิง	✓				110,000	109,600	กองช่าง
5	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ห้วยบุญเงิน หมู่ที่ 1 บ้านท่านหญิง	✓				70,000	69,700	กองช่าง
6	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ห้วยวังลาน หมู่ที่ 1 บ้านท่านหญิง	✓				40,000	39,800	กองช่าง
7	โครงการขุดสระเก็บน้ำ ขอย บ้านนายสำเนียง กล่อมเมือง หมู่ที่ 3 บ้านตะกุก	✓				100,000	99,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
8	โครงการขยายท่อเมนกระจาย น้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน ซอย บ้านนายสำเนียง กล่อมเมือง หมู่ที่ 3 บ้านตะกุก	✓				218,000	217,600	กองช่าง
9	โครงการขุดลอกหน้าฝาย คลองลอบนัย หมู่ที่ 3 บ้านตะกุก	✓				50,000	49,700	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์	✓				280,000	279,400	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบถังแฉมเปลู หมู่ที่ 5 บ้านเขี้ยวขวัญ		✓			800,000	0 (กั้นเงิน) 580,000	กองช่าง
12	โครงการขุดสระเก็บน้ำ ซอย ตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 บ้านเขมา	✓				70,000	69,700	กองช่าง
13	โครงการขุดสระเก็บน้ำ ซอยบ้านช่องอินทนิล หมู่ที่ 6 บ้านเขมา	✓				70,000	69,800	กองช่าง
	โครงการขุดลอกห้วยต้นแค หมู่ที่ 6 บ้านเขมา	✓				299,000	298,700	กองช่าง
15	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองใส	✓				150,000	149,400	กองช่าง
16	โครงการขุดลอกคลองศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 บ้านคลองใส	✓				220,000	219,700	กองช่าง
17	โครงการขุดลอกห้วย ซอย บ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ 9 บ้านบางเฆมา	✓				198,500	197,000	กองช่าง
18	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ซอยคลองแสด หมู่ที่ 11 บ้านเทพนิมิตร	✓				379,000	378,600	กองช่าง
19	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ซอยหุบสำราญ หมู่ที่ 11 บ้านเทพนิมิตร	✓				352,000	351,600	กองช่าง
20	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ นายอุดมศักดิ์ จันทร์จีน หมู่ที่ 15 บ้านบางจำ	✓				88,000	87,500	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
21	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ นายประสิทธิ์ ศรีทรัพย์ หมู่ที่ 15 บ้านบางจำ	✓				68,000	67,700	กองช่าง
22	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ นายถาวร รักษายศ หมู่ที่ 15 บ้านบางจำ	✓				78,000	77,700	กองช่าง
23	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ นายประสาธ หัวเมือง หมู่ที่ 15 บ้านบางจำ	✓				56,000	55,700	กองช่าง
24	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ นางเดี่ยว สุทธิปัญญา หมู่ที่ 15 บ้านบางจำ	✓				82,000	81,800	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ซอยยายเอียดนุ้ย หมู่ที่ 16 บ้านบางไต่	✓				308,000	307,400	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ซอยแพรกคุ่ม หมู่ที่ 16 บ้านบางไต่	✓				321,000	320,600	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองไฟลาม หมู่ที่ 17 บ้านหน้าเขา	✓				463,000	461,000	กองช่าง
	รวม	26	1	0	0	5,603,200	4,787,900	

บัญชีครุภัณฑ์ (งบข้อบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป(บาท)
1	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์ (smartcard reader)	คอมพิวเตอร์	✓				4,200	4,080
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	คอมพิวเตอร์	✓				90,000	81,000
3	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	สำนักงาน	✓				16,000	13,000
4	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	สำนักงาน	✓				18,000	10,400
5	เก้าอี้ทำงาน	สำนักงาน	✓				6,000	5,400
6	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	สำนักงาน	✓				32,400	29,000
	รวม		6	0	0	0	166,600	142,880

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป(บาท)
1	เก้าอี้ทำงาน	สำนักงาน	✓				3,000	2,700
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	คอมพิวเตอร์	✓				60,000	54,000
3	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์ (smartcard reader)	คอมพิวเตอร์	✓				700	680
	รวม		3	0	0	0	63,700	57,380

๓. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป(บาท)
1	เก้าอี้ทำงาน	สำนักงาน	✓				3,000	2,700
2	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์ (smartcard reader)	คอมพิวเตอร์	✓				700	680
	รวม		2	0	0	0	3,700	3,380

๓. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป(บาท)
1	โต๊ะทำงาน	สำนักงาน	✓				8,000	6,500
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	คอมพิวเตอร์	✓				30,000	27,000
3	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์ (smartcard reader)	คอมพิวเตอร์	✓				700	680
	รวม		3	0	0	0	38,700	34,180

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

กรณีในการพิจารณา : สรุปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งนำไปพิจารณา ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปอธิบายถึง สาเหตุที่การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนเป็นข้อมูล สำหรับการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบว่า มีปัญหาในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้ คือ

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชุมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
๓. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการที่มีความชัดเจนไม่มีความชัดเจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อยๆ ทำให้การติดตามประเมินผลคลาดเคลื่อน
๔. แผนยังไม่มีควมสำคัญในระดัปฏิบัติการบรรลุโครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
๕. งบประมาณในการบริหารและพัฒนาไม่จกักตึง ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาล่าช้า
๖. ขาดการประสานงานในการดำเนินงานตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. อบต.ตะกุกเหนือ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
๒. โครงการบรรลุในแผนพัฒนาควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการและให้มีความสัมพันธ์กันกับงบประมาณของ อบต.ตะกุกเหนือ
๓. บุคลากรส่วนราชการของหน่วยงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโดยเคร่งครัด
๔. อบต.ตะกุกเหนือ ควรให้ความสำคัญในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ภาคผนวก

แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวม

การประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ กำหนดประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ การประเมินผลโครงการจะกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ และ ความล้มเหลวของโครงการ รายละเอียดจะพิจารณาเรื่องปริมาณ ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ความพึงพอใจ การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผลที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่การประเมินผลว่าได้รับบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ผลประเมินในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	ชาย	หญิง	๓๑ - ๔๐ ปี	มากกว่า ๖๐ ปี
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๐ - ๓๐ ปี	๕๑ - ๖๐ ปี	มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก	ปริญญาตรี	สูงกว่าปริญญาตรี	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	เกษตรกร
	รับราชการ	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		
	รับจ้าง	นักเรียนนักศึกษา		
	อื่น ๆ (ระบุ).....			

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ

1. ควรทบทวนการ เพื่อให้ เติบโต ตรงกรร ในสำนักงาน การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19
2. ควรจัดทำ การติดตามแผนแม่บทแผนภูมิเพื่อ ให้มีความเข้าใจในงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(จ่อกรณ์ เกตุวิทย์)
ตำแหน่ง..... ผอ. กอปร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ศุภชานนท์ วัฒนศิริ)
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นาง อลิษา รัตน)
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นาย ธีระ วัฒนศิริ)
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นาย ธีระ วัฒนศิริ)
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นาย ธีระ วัฒนศิริ)
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(.....)
ตำแหน่ง.....

