



แผนการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๘ วรรคห้า ซึ่งกำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอเวียงาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๙-๒๑๑๑ หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ www.thakuknuea.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายธีรพล ขวัญพิชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(งบข้อบัญญัติ)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญรุ่ง หมู่ที่ ๑๗ บ้านหน้าเขา	✓			๖๐ วัน	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องอินทนิล เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง	✓			๖๐ วัน	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไกรสดนุชเพชร หมู่ที่ ๖ บ้านเขมา	✓			๖๐ วัน	๓๗๖,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองลอบ หมู่ที่ ๒ บ้านเขียวเฟื่อง	✓			๖๐ วัน	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยควนดินแดง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหัวสะพาน	✓			๖๐ วัน	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคอกแพะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสะพาน	✓			๖๐ วัน	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเฉลิม หมู่ที่ ๙ บ้านบางเกาะ			✓	๖๐ วัน	๔๙๖,๐๐๐	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาดิจิตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังลาน			✓	๖๐ วัน	๒๙๓,๐๐๐	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยในจำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทพนิมิตร			✓	๖๐ วัน	๔๙๓,๐๐๐	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปอนไก่อ หมู่ที่ ๔ บ้านสหกรณ์	✓			๖๐ วัน	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีวิเชียร หมู่ที่ ๘ บ้านคลองไผ่			✓	๖๐ วัน	๔๘๕,๐๐๐	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ่อน้ำร้อน หมู่ที่๑๓ บ้านคลองมูย			✓	๖๐ วัน	๔๒๔,๐๐๐	-
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑ บ้านท่านหญิง	✓			๖๐ วัน	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยน้ำลาด จุดที่ ๑ บ้านนายเด่น คำผม หมู่ที่ ๗ บ้านคลองว้าย			✓	๖๐ วัน	๔๕๐,๐๐๐	-
	รวม ๑๔ โครงการ	๘		๒		๒,๔๙๕,๐๐๐	๓,๗๖๗,๐๐๐

๑.๒ แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการขุดสระเก็บน้ำซอยหลอบใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะกุก	✓			๖๐ วัน	๙๘,๐๐๐	๙๕,๕๐๐
	รวม ๑ โครงการ	๑				๙๘,๐๐๐	๙๕,๕๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓			๓๖๕ วัน	๑,๘๗๗,๑๙๔	๑,๒๓๕,๖๗๔
๒	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการแก่เด็กปฐมวัย	✓			๑ วัน	๓๐,๐๐๐	๗,๑๐๕
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย			✓	-	๓๐,๐๐๐	-
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๑ วัน	๑๒๐,๐๐๐	๗๕,๕๖๖
๕	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น			✓	-	๒๐,๐๐๐	-
๖	โครงการส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชนตำบลตะกุกเหนือ			✓	-	๒๐,๐๐๐	-
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.		✓		๓๖๕ วัน	๓,๗๑๐,๔๐๐	๑,๘๖๑,๖๐๐
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)		✓		๓๖๕ วัน	๑,๙๑๐,๓๕๔	๑๕๐,๖๙๔.๐๖
	รวม ๘ โครงการ	๓	๒	๓		๗,๖๘๗,๙๔๘	๓,๓๓๐,๖๓๙.๐๖

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ตะกุกเหนือ	✓			๕ วัน	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๑,๕๕๖
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด/อื่นๆ			✓	-	๓๐,๐๐๐	-
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	-	๔๐,๐๐๐	-
๔	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	✓			๑ วัน	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๔,๙๑๘
๕	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ			✓	-	๓๐,๐๐๐	-
	รวม ๕ โครงการ	๒		๓		๕๐๐,๐๐๐	๓๑๖,๔๗๔

๒.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ		✓		๓๖๕ วัน	๑,๕๖๗,๒๐๐	๗๒๘,๘๐๐
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		๓๖๕ วัน	๖๒,๔๐๐	๒๔,๐๐๐
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		๓๖๕ วัน	๑๑,๔๔๕,๖๐๐	๕,๑๕๐,๕๐๐
๔	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะกุกเหนือ	✓			๓๖๕ วัน	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐
	รวม ๔ โครงการ	๑	๓			๑๓,๓๑๑,๒๐๐	๖,๑๓๙,๓๐๐

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ			✓	-	๓๐,๐๐๐	-
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าฟ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี			✓	-	๑๒๐,๐๐๐	-
๓	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	-	๓๔๐,๐๐๐	-
๔	โครงการป้องกัน แก้ไข และติดตามปัญหายาเสพติด อบต. ตะกุกเหนือ			✓	-	๑๓๐,๐๐๐	-
	รวม ๔ โครงการ			๔		๖๒๐,๐๐๐	-

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓	-	๓๐,๐๐๐	-
๒	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	✓			๒ วัน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			✓	-	๕๐,๐๐๐	-
๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			✓	-	๒๐,๐๐๐	-
	รวม ๓ โครงการ	๒	๑			๑๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขี้ยวขวัญ	✓			๖๐ วัน	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไผ่ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองไผ่		✓		๖๐ วัน	๔๙๔,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐
	รวม ๒ โครงการ	๑	๑			๙๒๑,๐๐๐	๙๐๓,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ			✓	-	๓๐๐๐๐	-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล		✓		๓ วัน	๓๐๐๐๐	๒,๑๘๐
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง			✓	-	๒๐๐,๐๐๐	-
	รวม ๒ โครงการ	๒				๒๖๐,๐๐๐	๒,๑๘๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			✓	-	๕๐,๐๐๐	-
	รวม ๑ โครงการ			๑		๕๐,๐๐๐	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน			✓	-	๕๐,๐๐๐	-
๒	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ			✓	-	๑๐,๐๐๐	-
	รวม ๒ โครงการ			๒		๕๐,๐๐๐	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ			✓	-	๓๐,๐๐๐	-
๒	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ อบต.ตะกุกเหนือ			✓	-	๒๐,๐๐๐	-
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์			✓	-	๓๐,๐๐๐	-
๔	โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ อบต.			✓	-	๕๐,๐๐๐	-
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอื่นๆ			✓	-	๓๐,๐๐๐	-
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์		✓		๓๖๕ วัน	๑๕๐,๐๐๐	๒๑,๕๐๐
๗	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต			✓	-	๒๐,๐๐๐	-
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม			✓	-	๑๐๐,๐๐๐	-

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนตำบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	✓			๒ วัน	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๓๑๖
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร			✓	-	๒๐,๐๐๐	-
	รวม ๑๐ โครงการ	๑	๑	๘		๖๕๐,๐๐๐	๑๘๑,๘๑๖

กรณีกันเงิน (ข้อบัญญัติ)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาขนาดกลาง (คลองคต) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสะพาน	✓			๖๐ วัน	๘๐๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสันระเบ็ด หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวาย			✓	-	๔๙๙,๒๐๙	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมดคัน หมู่ที่ ๙ บ้านบางเกาะ			✓	-	๔๙๐,๓๐๐	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเวียงทอง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมุย			✓	-	๔๙๕,๘๐๐	-
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนวงแหวน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองใส	✓			๖๐ วัน	๔๗๙,๗๐๐	๔๕๕,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางจำ			✓	-	๔๙๘,๘๐๐	-
	รวม ๖ โครงการ	๒		๔		๓,๒๖๓,๘๐๙	๑,๑๓๕,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา (งบเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย ในบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่านหญิง	✓			๖๐ วัน	๔๙๔,๕๐๐	๔๗๔,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย บ้านนายมานพ หมู่ที่ ๒ บ้านเขี้ยวเฟื่อง	✓			๖๐ วัน	๔๙๓,๗๐๐	๔๗๓,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโรงเรียนวัดอรัญญาราม หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุก	✓			๖๐ วัน	๔๙๐,๓๐๐	๔๖๘,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโรงเรียน หมู่ที่ ๔ บ้านสหกรณ์	✓			๖๐ วัน	๔๙๕,๘๐๐	๔๗๔,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหน้าโรงเรียนบ้านเขี้ยวเฟื่อง หมู่ที่ ๕ บ้านเขี้ยวขวัญ	✓			๖๐ วัน	๔๗๙,๗๐๐	๔๕๘,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเขมา	✓			๖๐ วัน	๔๙๘,๘๐๐	๔๗๙,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหล็ก คสล.ถนนสาย หมู่ที่ ๔,๑๗,๑๐ บ้านช่องอินทนิล	✓			๖๐ วัน	๔๘๔,๙๐๐	๔๗๙,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย เกาะพริ้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสะพาน	✓			๖๐ วัน	๔๙๒,๙๐๐	๔๖๙,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย แก่งเล่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านบางไต้	✓			๖๐ วัน	๔๖๖,๗๐๐	๔๔๗,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังขอย บางเกาะเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านบางเกาะ	✓			๖๐ วัน	๓๘๓,๒๐๐	๓๖๕,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยทอนคราม หมู่ที่ ๑ บ้านท่านหญิง	✓			๖๐ วัน	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายสมคิด สะโจจน์ หมู่ที่ ๒ บ้านเขี้ยวเฟื่อง	✓			๖๐ วัน	๔๘๗,๔๐๐	๔๘๖,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านนายสำเนียง หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุก	✓			๖๐ วัน	๓๔๔,๑๐๐	๓๔๓,๐๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย บ้านผู้ใหญ่การัญ อินทรมณี หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุก	✓			๖๐ วัน	๒๓๑,๙๐๐	๒๓๐,๐๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ปอนไก่ หมู่ที่ ๔ บ้านสหกรณ์	✓			๖๐ วัน	๑๖๘,๙๐๐	๑๖๗,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องอินทนิล	✓			๖๐ วัน	๔๘๗,๙๐๐	๔๘๖,๐๐๐
๑๗	โครงการซ่อมแซมทำนน้ำบ้านคลอง ใส หมู่ที่ ๘ บ้านคลองใส	✓			๖๐ วัน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ทับชัน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๘ บ้านคลองใส	✓			๖๐ วัน	๙๓,๗๐๐	๙๑,๕๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย สันกาลูดิษฐ์ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๘ บ้านคลองใส	✓			๖๐ วัน	๒๗๒,๔๐๐	๒๗๑,๐๐๐
๒๐	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ชุมชนควรรสูง หมู่ที่ ๙ บ้านบางเกาะ	✓			๖๐ วัน	๔๐๒,๖๐๐	๓๙๐,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่อง อินทนิล	✓			๖๐ วัน	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย สามพัน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทพนิมิตร	✓			๖๐ วัน	๑๗๘,๙๐๐	๑๖๕,๐๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย เวียงทอง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมุย	✓			๖๐ วัน	๒๘๖,๕๐๐	๒๘๕,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย รากวงศ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมุย	✓			๖๐ วัน	๑๑๘,๘๐๐	๑๑๗,๐๐๐
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย วังลาน หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังลาน	✓			๖๐ วัน	๑๑๙,๘๐๐	๑๑๙,๐๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ประปา หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังลาน	✓			๖๐ วัน	๔๔๗,๕๐๐	๔๔๖,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นซอย คลองเมือง หมู่ที่ ๑๗ บ้านหน้าเขา	✓			๖๐ วัน	๒๖๒,๕๐๐	๒๖๐,๐๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหน้าเขา	✓			๖๐ วัน	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
รวม ๒๘ โครงการ		๒๘				๑๐,๑๖๗,๓๐๐	๙,๙๐๘,๓๐๐

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑	โครงการขุดสระเก็บน้ำซอย ทรัพย์ทวี หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวาย	✓			๖๐ วัน	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๑,๔๓๒
๒	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำซอย เสื่อฮุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทพนิมิตร	✓			๖๐ วัน	๔๖๗,๙๐๐	๔๖๓,๐๐๐
๓	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำซอย เวียงทอง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมุย	✓			๖๐ วัน	๑๘๘,๒๐๐	๑๘๕,๐๐๐
๔	โครงการขุดลอกหน้าฝายคลอง พันวาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังลาน	✓			๖๐ วัน	๙๘,๗๐๐	๙๗,๐๐๐
๕	โครงการขุดลอกคลองวังลาน หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังลาน	✓			๖๐ วัน	๗๕,๐๐๐	๗๔,๐๐๐
๖	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ คลองด่าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่านหญิง	✓			๖๐ วัน	๑๖๘,๔๐๐	๑๖๔,๐๐๐
๗	โครงการขุดลอกคลองวันยอ ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านท่านหญิง	✓			๖๐ วัน	๑๙๘,๘๐๐	๑๙๓,๐๐๐
๘	โครงการขุดลอกคลองไม้แดง หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านเขี้ยวขวัญ			✓	-	๑๗๖,๖๐๐	-
๙	โครงการขุดลอกคลองต้นแค หมู่ที่ ๖ บ้านเขมา	✓			๖๐ วัน	๑๗๕,๙๐๐	๑๗๑,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑๐	โครงการขุดสระเก็บน้ำขอยน้ำลาด หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวาย	✓			๖๐ วัน	๙๔,๐๐๐	๙๑,๐๐๐
๑๑	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำขอยทับช้าง๑ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวาย	✓			๖๐ วัน	๒๐๐,๒๐๐	๑๙๕,๐๐๐
๑๒	โครงการขุดลอกห้วยจอสอ หมู่ที่ ๙ บ้านบางมะเ	✓			๖๐ วัน	๒๘๔,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐
๑๓	โครงการขุดลอกห้วยน้ำเ็นดู หมู่ที่ ๙ บ้านบางมะเ	✓			๖๐ วัน	๙๙,๓๐๐	๙๖,๕๐๐
๑๔	โครงการขุดสระเก็บน้ำคลองรัตนาวดี หมู่ที่ ๙ บ้านบางมะเ	✓			๖๐ วัน	๑๓๒,๘๐๐	๑๒๙,๐๐
๑๕	โครงการขุดสระเก็บน้ำคลองแส หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทพนิมิตร	✓			๖๐ วัน	๑๒๑,๘๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๑๖	โครงการขุดสระเก็บน้ำขอยหนองจันทร์หอม บ้านนางอุไรวรรณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสะพาน	✓			๖๐ วัน	๑๔๒,๔๐๐	๑๓๙,๐๐๐
๑๗	โครงการขุดลอกคลองไหลาม หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสะพาน	✓			๖๐ วัน	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐
๑๘	โครงการขุดสระเก็บน้ำขอยตาเมร หมู่ที่ ๑๖ บ้านบางไค	✓			๖๐ วัน	๑๙๖,๗๐๐	๑๙๕,๐๐๐
๑๙	โครงการขุดสระเก็บน้ำขอยวิเชียรวงศ์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านบางไค	✓			๖๐ วัน	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐
๒๐	โครงการขุดสระเก็บน้ำขอยเอียดนุ้ย หมู่ที่ ๑๖ บ้านบางไค	✓			๖๐ วัน	๗๐,๓๐๐	๖๙,๕๐๐
๒๑	โครงการขุดสระเก็บน้ำขอยบ้านนายสุเชาว์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านบางไค	✓			๖๐ วัน	๑๑๒,๒๐๐	๑๐๘,๐๐๐
	รวม ๒๑ โครงการ	๒๐				๓,๕๙๙,๙๐๐	๒,๗๙๖,๔๓๒

ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา (งบเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวังปิ่น หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหนึง			✓	-	๒๓๑,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยรอนัน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหนึง			✓	-	๑๑๙,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมานพ หมู่ที่ ๒ บ้านเขี้ยวเฟื่อง			✓	-	๔๙๙,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสำเนียง หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุก			✓	-	๔๙๙,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังตลาด หมู่ที่ ๔ บ้านสหกรณ์			✓	-	๔๙๖,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสหกรณ์			✓	-	๓๓๕,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโกะกะ หมู่ที่ ๖ บ้านเขมา			✓	-	๔๘๘,๐๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยน้ำลาด หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวาย			✓	-	๒๔๙,๐๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสันกาญจนาดิษฐ์ฝ้ายซ้าย			✓	-	๒๑๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๘ บ้านคลองใส			✓	-	๒๓๖,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ซอยบางไต่-คลองมุย หมู่ที่ ๙ บ้านบางเกาะ			✓	-	๒๔๒,๐๐๐	
๑๒	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองมดคัน หมู่ที่ ๙ บ้านบางเกาะ			✓	-	๑๗๕,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประชาภักดี หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องอินทนิล			✓	-	๑๔๑,๐๐๐	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านท่าหนิง หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหนิง			✓	-	๓๕๓,๐๐๐	-
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเสื่อฮูก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทพนิมิตร			✓	-	๑๗๔,๐๐๐	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหุบสำราญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทพนิมิตร			✓	-	๓๒๘,๐๐๐	-
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเกาะพริ้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสะพาน			✓	-	๒๕๖,๐๐๐	-
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสะพาน			✓	-	๑๓๐,๗๐๐	-
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยน้ำอุ่น หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมุย			✓	-	๑๙๕,๐๐๐	-
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยตาหิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมุย			✓	-	๒๙๔,๐๐๐	-
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมุย			✓	-	๑๕๗,๐๐๐	-
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังลาน			✓	-	๔๔๗,๐๐๐	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางไทรสามัคคี หมู่ที่ ๑๖ บ้านบางไทร			✓	-	๔๙๙,๐๐๐	-
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยนัดพบ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหน้าเขา			✓	-	๑๑๘,๘๐๐	-
	รวม ๒๔ โครงการ			๒๔		๖,๘๘๘,๐๐๐	-

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านเขี้ยวขวัญ			✓	-	๒๕๐,๐๐๐	-
๒	โครงการขุดสระเก็บน้ำ ขอยน้ำราด หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวาย			✓	-	๑๗๘,๐๐๐	-
	รวม ๒ โครงการ			๒		๔๒๘,๐๐๐	-

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	✓			๑ วัน	๕๕,๙๒๐	๕๕,๙๒๐
๒	แพยางล่อง			✓	-	๕๕,๐๐๐	-
๓	เรือคายัคสุบลม PVC			✓	-	๑๑๗,๐๐๐	-
	รวม ๓ โครงการ	๑		๒		๒๒๗,๙๒๐	๕๕,๙๒๐