



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ  
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## คำนำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายธีรพล ขวัญพิชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ และคณะผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้ แกลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่ง ช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำและหากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ  
พฤษภาคม ๒๕๖๕

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ อีกทั้งการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอกซึ่งเข้ามาดำเนินการในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน โดยชุมชน ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๕	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติในปี ๒๕๖๕	จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายจริง ๐ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๗	๒๗	๙,๔๗๘,๓๗๓
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๒	๑๒	๒,๔๔๕,๑๖๗
<b>รวม</b>	๓๙	๓๙	๑๑,๙๒๓,๕๔๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
๒.๑ แผนงานการเกษตร	-		
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๘	๓	๖,๔๙๗,๔๔๘.๑๒
๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๒	๙๔,๐๑๒
๒.๔ แผนงานงบกกลาง	๔	๔	๑๐,๙๒๑,๒๐๐
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข	๓	๐	๐
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑	๔,๙๘๐
<b>รวม</b>	๒๒	๑๐	๑๗,๕๑๗,๖๔๐.๑๒
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย			
๓.๑ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๐	๐
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๐	๐
<b>รวม</b>	๓	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๐	๐
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๒	๒๖๗,๔๐๐
<b>รวม</b>	๕	๒	๒๖๗,๔๐๐
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๐	๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	๘	๐	๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	๗๗	๕๑	๒๙,๗๐๘,๕๘๐.๑๒
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	๖๖.๓๐		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ จำนวนโครงการที่มีตามแผนดำเนินการ จำนวน ๗๗ โครงการ ซึ่งดำเนินการได้จริง จำนวน ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๐ ของโครงการที่ปฏิบัติได้จริงในแผนดำเนินงานทั้งหมดปี ๒๕๖๕

สรุปการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านนายมานพ สะโรงน หมู่ที่ ๒ บ้านเขี้ยวเพ็ญ	✓				๗๐๒,๒๖๖	๖๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเกาะพริง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวสะพาน	✓				๒๘๘,๖๒๐	๒๘๗,๘๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเกาะ หมู่ที่ ๖ บ้านเขมา	✓				๔๙๗,๖๙๙	๔๙๖,๓๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านผู้ใหญ่กำรุญ อินทรมณี หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุก	✓				๔๙๕,๐๓๓	๔๙๓,๖๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบุญศิริชัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องอินทนิล	✓				๔๘๑,๗๐๖	๔๘๐,๓๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยยายเอียด หมู่ที่ ๑๖ บ้านบางไต้	✓				๒๐๗,๑๕๘	๒๐๖,๕๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยรุ่งอรุณเชื่อมต่อขอยสุดสายธาร หมู่ที่ ๑๗ บ้านหน้าเขา	✓				๔๙๓,๗๐๐	๔๙๒,๔๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวังลาน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหนิง	✓				๔๘๑,๗๐๖	๔๘๐,๓๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุนทรนิมิต หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังลาน	✓				๔๙๕,๐๓๓	๔๙๓,๖๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยหน้าโรงเรียนบ้านเขี้ยวเพ็ญ หมู่ที่ ๕ บ้านเขี้ยวขวัญ	✓				๑๔๙,๗๑๒	๑๔๘,๑๐๐	กองช่าง
	รวม	๑๐				๔,๒๙๒,๖๓๓	๔,๒๗๖,๙๐๐	

๑.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการชุดสระเก็บน้ำ ขอยรากลวงค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองมุย	✓				๑๕๗,๓๒๔	๑๕๑,๗๐๐	กองช่าง
๒	โครงการชุดสระเก็บน้ำห้วยสมเด็จ หมู่ที่ ๙ บ้านบางเกาะ	✓				๑๕๗,๔๑๓	๑๕๒,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการชุดลอกคลองหอยดวน หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุก	✓				๑๒๘,๑๓๗	๑๒๔,๖๐๐	กองช่าง
๔	โครงการชุดลอกสระเก็บน้ำหอยบ้านนายสุชิน สีนกลิน		✓			๑๕๙,๗๔๓	๐	กองช่าง
	รวม	๓		๑		๕๙๒,๖๑๗	๕๑๘,๓๐๐	

## ๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### ๒.๑ แผนงานการเกษตร (ไม่มี)

### ๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓				๑,๑๐๕,๕๒๕	๑,๐๙๔,๒๔๒	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการแก่เด็กปฐมวัย				✓	๓๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย				✓	๓๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				✓	๑๒๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๕	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น				✓	๒๕,๐๐๐		สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชนตำบลตะกุกเหนือ				✓	๒๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.	✓				๓,๕๕๗,๔๐๐	๓,๕๐๔,๘๕๕	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	✓				๑,๙๐๐,๘๘๐	๑,๘๙๗,๓๑๑.๑๒	สำนักปลัด
	รวม					๖,๗๘๘,๘๐๕	๖,๕๙๗,๕๕๘.๑๒	

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.ตะกุกเหนือ	✓				๑๒๐,๐๐๐	๘๙,๒๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดส่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/ จังหวัด/อื่นๆ	✓				๓๐,๐๐๐	๔,๗๔๕	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				✓	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง				✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
	รวม	๒			๒	๓๔๐,๐๐๐	๙๔,๐๑๒	

๒.๔ แผนงานเกษตรและชุมชน (ไม่มี)

๒.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	✓				๑,๕๓๖,๐๐๐	๑,๕๓๖,๘๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓				๖๐,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓				๙,๘๑๖,๔๐๐	๙,๒๑๖,๔๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะกุกเหนือ	✓				๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๔				๑๑,๖๓๓,๔๐๐	๑๑,๙๖๒,๒๐๐	

๒.๖ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายไป		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ				✓		๓๐,๐๐๐	○	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี				✓		๑๒๐,๐๐๐	○	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข				✓		๓๔๐,๐๐๐	○	สำนักปลัด
	รวม						๑๑๐,๐๐๐	○	

๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายไป		
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง				✓		๓๐,๐๐๐	○	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา อาชีพ	✓					๓๐,๐๐๐	๔,๙๕๐	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ				✓		๕๐,๐๐๐	○	สำนักปลัด
	รวม						๑๑๐,๐๐๐	๔,๙๕๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการป้องกัน แก่ไข และติดตามปัญหายาเสพติด อบต.ตะกุกเหนือ				✓	๑๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
	รวม					๑๓๐,๐๐๐	๐	

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ				✓	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล				✓	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
	รวม					๖๐,๐๐๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายไป		
๑	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวภายใน ตำบล				✓		๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์				✓		๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
	รวม						๑๕๐,๐๐๐	๐	

๔.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัด ขยะ	✓				๕๐๐,๐๐๐	๒๖๗,๔๐๐	กองช่าง
๒	โครงการบริหารจัดการขยะ ในชุมชน	✓				๔๐,๐๐๐	๒๔,๒๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ				✓	๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
	รวม					๕๕๐,๐๐๐	๒๙๑,๖๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายไป		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการ				✓		๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาการจัดเก็บ รายได้ อบต.ตะกอกเหนือ				✓		๒๐,๐๐๐	๐	กองคลัง
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติและเสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์				✓		๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการรายนงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปีของ อบต.				✓		๗๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น และแผนพัฒนาอื่นๆ				✓		๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ อบต.				✓		๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๗	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการทุจริต				✓		๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม				✓		๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
	รวม						๖๐๐,๐๐๐	๐	

ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา (งบเงินสะสม)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบอนเก หมู่ที่ ๔ บ้านสหกรณ์	✓				๑๔๘,๖๐๐	๑๔๘,๕๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหญิง	✓				๔๘๐,๗๐๐	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบางไทรสามัคคี หมู่ที่ ๑๖ บ้านบางไต่	✓				๔๙๑,๒๐๐	๔๙๑,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายสมคิด สะโรงจัน ม.๒ บ้านเขวเพียง	✓				๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านเขียวขวัญ	✓				๓๗๓,๙๐๐	๓๗๓,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสุตสายธาร หมู่ที่ ๑๗ บ้านหน้าเขา	✓				๔๙๘,๗๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยาย หมู่ที่ ๖ บ้านเขมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องอินทนิล	✓				๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายมาพ สะโรงจัน หมู่ที่ ๒ บ้านเขวเพียง	✓				๑๒๔,๘๑๐	๑๒๔,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยศรีวิเชียร หมู่ที่ ๘ บ้านคลองใส	✓				๑๗๘,๒๗๐	๑๗๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองใส	✓				๓๙๘,๖๐๐	๓๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายในจำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทพนิมิตร	✓				๑๙๓,๑๐๐	๑๙๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขยายเสียดุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทพนิมิตร	✓				๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายไป	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านวัง ถนน	✓				๓๘๐,๓๙๐	๓๗๙,๕๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนางสมเขียนถึงบ้านนางประไพ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหนูงิ่ง	✓				๒๓๐,๘๗๐	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยลำเลียง หมู่ที่ ๖ บ้านเขมา	✓				๒๙๘,๖๑๐	๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยทับช้าง ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวาย	✓				๑๓๙,๕๐๐	๑๓๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสุรินทร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเทพนิมิต	✓				๙๘,๘๙๐	๙๘,๐๐๐	กองช่าง
	รวม	๑๗				๕,๑๘๕,๗๕๐	๕,๑๗๔,๕๐๐	

### ๑.๒ แผนงานคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการก่อสร้างถนนน้ำคคลองหอบด้วน หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุก	✓				๑๒๔,๘๑๐	๑๒๔,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมชุดลอกคลองห้วยตาอ่วม หมู่ที่ ๓ บ้านตะกุก	✓				๓๔๗,๑๓๐	๓๔๖,๕๐๐	กองช่าง
๓	โครงการชุดลอกคลองยี่นุ่น หมู่ ๕ บ้านเขี้ยวขี้	✓				๑๙๘,๙๗๐	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาขอมดคัน หมู่ที่ ๙ บ้านบางเกาะ	✓				๒๙๐,๔๑๐	๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการชุดลอกสระเก็บน้ำ ซอยป่าตูด หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวาย	✓				๑๙๘,๖๓๐	๑๙๗,๕๐๐	กองช่าง
๖	โครงการชุดสระเก็บน้ำอ่างใหม่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องอินทนิล	✓				๕๘,๙๕๐	๕๘,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการชุดสระเก็บน้ำวิจิ หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องอินทนิล	✓				๑๒๓,๑๐๐	๑๒๒,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเทพทาโร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องอินทนิล	✓				๔๒๖,๔๙๐	๔๒๕,๐๐๐	กองช่าง
	รวม	๘				๑,๗๗๗,๕๙๐	๑,๗๖๑,๐๐๐	

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	✓				๑๑,๔๐๐	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	เก้าอี้ทำงาน	✓				๕,๐๐๐	๔,๖๐๐	สำนักปลัด
๓	โต๊ะทำงาน	✓				๑๐,๐๐๐	๘,๙๐๐	สำนักปลัด
๔	ตู้รับรษณีย์	✓				๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	กองคลัง
๕	เก้าอี้ทำงาน	✓				๓,๐๐๐	๒,๗๐๐	สำนักปลัด
๖	โต๊ะทำงาน	✓				๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	✓				๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	เก้าอี้ทำงาน	✓				๓,๐๐๐	๒,๗๐๐	สำนักปลัด
๙	โต๊ะทำงาน	✓				๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง
								กองช่าง
	รวม	๙				๘๗,๔๐๐	๘๔,๙๐๐	

## สรุปผล ข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อเสนอแนะ

### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้อย่างดี ทำให้มีความสำเร็จ

#### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตั้งแต่มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นต้นไป ได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาให้มีความเป็นไปได้อย่างรวดเร็วในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่จะบรรลุไว้เพื่อเชื่อมโยงให้มีความเชื่อมโยงกันแล้วไม่มีการที่จะนำไปปฏิบัติ ทำให้ร้อยละของโครงการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ในการศึกษาเงินงบประมาณที่ต้องพยายามให้โครงการมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยร่างโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณจะต้องใกล้เคียงกับงบประมาณที่จะได้รับการอนุมัติ และต้องจัดทำโครงการตามแผนดำเนินงาน

#### ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายในโครงการควรมีความชัดเจนประมาณการจริงตามสภาพพื้นที่

#### ๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการที่ได้รับอนุมัติควรดำเนินการให้เสร็จให้ทันตามปีงบประมาณ โดยการดำเนินการตามแผนงานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

### ๒. มีปัญหาในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๖)

๒.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๒.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่

๒.๓ การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มีความชัดเจน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อยทำให้การติดตามประเมินผลคลาดเคลื่อน

๒.๔ แผนยังไม่มีความสำคัญในระดับการปฏิบัติมีการบรรจุโครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่ จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

๒.๕ งบประมาณในการบริหารและพัฒนาที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑.โครงการบรรจุในแผนพัฒนาควรจัดลำดับขอโครงการและให้ความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับงบประมาณ ของ อบต.ตะกุกเหนือ

๒.โครงการดำเนินโครงสร้างพื้นฐานถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่โครงการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไม่ได้ดำเนินการหลายโครงการ

๓.ควรจัดทำงบประมาณโครงการให้มากกว่านี้เพื่อความต้องการของประชาชน ตามจำนวนแผนพัฒนาตำบล ตะกุกเหนือให้มีจำนวนมากขึ้น

๔.ควรจัดทำป้ายบอกทางและป้ายแจ้งเตือนตามแยก ตามจุดสำคัญๆของพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ

๕.ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการ การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาค่านี้ถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อนแล้วสามารถดำเนินการได้หรือไม่

๖.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจในแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๗.ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการให้ทันปีงบประมาณ